

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29635975
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	GOMEZ RAMIREZ LUIS HARRY
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	28/04/2017 11:18:24 a.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	TORRES MEDINA SANDRA ESTEFANY	DNI	41477005	01/03/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	VELARDE CACERES EDWARD JAIME	DNI	29548654	22/02/2016	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	VIGIL VALDIVIA CESAR AUGUSTO	DNI	29304270	04/04/2016	1, 2, 3, 4 y 5

**Comentarios (2):****Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	( ) Si (X) No ( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica ( ) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	( ) Si ( ) No ( ) No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	( ) Si (X) NO	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	( ) Si ( ) No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA NUMERO 326-2015-MDY-A	Fecha de aprobación:	29/12/2015	Comentarios:	

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

## **FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

### **Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

### **Comentarios:**

### FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	3	3	3	2	0	1	1	1014520.38	702538.70	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	5	7	7	3	0	4	3	22788491.50	20406228.80	0	28	115197764.25	27	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	59	61	141102	142259
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	9	9	15530	24024
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	23	24	29005	37547
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	2	1	5326	2581
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios	1	4	170000	366398
Otros				

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
228490	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DEL BOQUERON Y LA TRANQUILLA, DISTRITO DE AYO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	06/04/2016	INCREMENTO EN LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR DEL CANAL BOQUERON TRANQUILLA DEL DISTRITO DE AYO	592658	557079	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
279041	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTIVOS EN LA ZONA TRADICIONAL, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	06/04/2016	ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS EN LA ZONA TRADICIONAL DE LA CALERA, DISTRITO DE YURA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA	13917364	13917364		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345861	CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA ZONA 2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO UPIS LOS MILAGROS-VIVIENDA TALLER, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	30/12/2016	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA ZONA 2 DEL AA.HH. UPIS LOS MILAGROS VIVIENDA - TALLER, DISTRITO YURA, AREQUIPA - AREQUIPA	1757507	1757507		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES 9%	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO 5%	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 4%	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346040	CREACION DEL VIVERO MUNICIPAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	04/05/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES FRENTE A LA DEMANDA DE SERVICIOS AMBIENTALES - AGROFORESTALES EN LA ZONA 3 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS , DISTRITO DE YURA, AREQUIPA ¿ AREQUIPA	153059	153059		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	28/04/2017	28/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	RESULTADO 1	Unidad	0	0	0	0	0					
	RESULTADO 2	Unidad	0	0	0	0	0					
	RESULTADO 3	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346866	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE CENTROS DE MONITOREO SANITARIO, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	09/03/2016	ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN LA POBLACIÓN DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	2060899	2494995	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION/LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE OFERTA ITINERANTE DE SALUD PREVENTIVA EN POBLACIONES DEL DISTRITO.	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADECUADA PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA SALUD PREVENTIVA EN EL DISTRITO DE YURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADECUADA GESTIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SALUD PREVENTIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346944	CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS ZONA 3 COMITE 21 MZ.S. DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	29/01/2016	ADECUADA CONDICIONES DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD, DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA-AREQUIPA	491559	397500	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	28/04/2017	28/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346955	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA LOS CAMINEROS SECTOR OBREROS MZ. B, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	28/01/2016	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITÉ 14 A.U. CIUDAD DE DIOS, EN EL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA-AREQUIPA	399316	397398	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	28/04/2017	28/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 3	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 2	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 1	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

347755	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES SOCIO EMOCIONALES DEL EDUCANDO, CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA ESCOLAR, ORIENTACION VOCACIONAL Y CIUDADANIA EN I. E. DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DEL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	08/03/2016	ELEVADAS CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y CIUDADANIA EN EL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	663094	663094	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	27/04/2017	27/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0				
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
352300	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA MZ. O ZONA 1 DE LA ASOC. DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	23/03/2016	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. O ZONA 1 DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA, DISTRITO DE YURA	421771	421771		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	28/04/2017	28/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354553	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 1 Y ZONA 3 MARGEN IZQUIERDO, PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL LOS MILAGROS VIVIENDA TALLER, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	26/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR LA ZONA 1 Y ZONA 3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL LOS MILAGROS VIVIENDA TALLER, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA.	11348441	11348441		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADECUADO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	ADECUADO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	0	0					
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

354636	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MILAGROS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	26/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MILAGROS, DISTRITO DE YURA-AREQUIPA-AREQUIPA	18562803	18562803	01/05/2017	31/05/2017	INVERSIÓN	Sí	26/04/2017	
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	0	0				
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0				
	ADECUADO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Unidad	0	0	0	0	0				
	ADECUADO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354844	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS FUERZAS ESPECIALES -SUB UNIDAD DE ACCIONES TACTICAS-SUAT- PNP REGION POLICIAL AREQUIPA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	14/09/2016	ADECUADA SERVICIO POLICIAL QUE BRINDA LA SUB UNIDAD DE ACCIONES TÁCTICAS (SUAT)DE LA PNP REGIÓN POLICIAL AREQUIPA.	2439088	2439088		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354895	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 MARGEN DERECHO PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERES SOCIAL LOS MILAGROS VIVIENDA TALLER, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	26/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ZONA 2 Y ZONA 3, MARGEN DERECHO, PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO HUMANO URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL LOS MILAGROS VIVIENDA TALLER, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	16971539	16971539		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	26/04/2017	26/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADECUADO DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DIFUSIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
355847	CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA ZONA 4 COMITE 7 MZ.H PRIMA DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	29/04/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ZONA 4 COMITÉ 7 MZ. H (H PRIMA) DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA, DISTRITO DE YURA	411599	483000	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	28/04/2017	28/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	RESULTADO 1	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 3	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 2	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
357356	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL QUISCOS-UYUPAMPA EN EL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	10/08/2016	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO: INCREMENTAR LOS NIVELES DE RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS COMISIONES DE USUARIOS DE QUISCOS Y UYUPAMPA.	12465328	12465328		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



361538	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. E (E PRIMA) LOTE 1 AAHH VILLA CRISTO, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	11/07/2016	ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. E LOTE 1 AAHH. VILLA CRISTO, DISTRITO DE YURA, AREQUIPA.	577228	656313	ADICIONAL 01	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (*)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
361755	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. O LOTE 1 ZONA 3 ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	12/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA MZ. O LOTE 1 ZONA 3, ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA	291939	377035	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0					
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
361972	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA CAPACIDAD OPERATIVA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	14/12/2016	ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO Y PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DE YURA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS	3908687	3908687		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del período reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del período reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del período reportado</b>	<b>Costo previsto al final del período reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del período reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COED YURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL COED YURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES	Unidad	0	0	0	0	0					
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364674	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA M.Z.R. LOTE 6 AA.HH HIJOS DE CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	18/08/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL AA.HH. HIJOS DE CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURÁ, AREQUIPA-ARQUIPA	751925	1007913	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364677	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ.Q. LOTE 2, PUEBLO JOVEN PORVENIR YURA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	23/08/2016	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVO Y RECREATIVAS EN EL PUEBLO JOVEN PORVENIR YURA, DISTRITO DE YURA, AREQUIPA - AREQUIPA	415851	578097	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

365428	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ N <sub>2</sub> , COLINDANTE CON LA MZ. N, ENTRE LAS CALLES G Y CALLE H DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA		05/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ N <sub>2</sub> , COLINDANTE A LA MZ N ENTRE LA CALLE G Y CALLE H DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA	847130	772395	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0						
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0						
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0						
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0						
COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CIRCA EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS EN EL, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	13/12/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO EN LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA EN EL DISTRITO DE YURA	4870409	4870409		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	AREA COMPLEMENTARIA Y CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO Y OPINIÓN TÉCNICA DE REVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376581	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 40102 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PATRONA DE YURA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	28/12/2016	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40102 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PATRONA DE YURA, DEL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	3692316	3692316		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	AREA COMPLEMENTARIA Y CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO Y OP. TENICA	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376584	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. INICIAL LA ESTACION YURA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	30/12/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. INICIAL ESTACION YURA- DISTRITO DE YURA, AREQUIPA	1814755	1814755		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	ECPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DIFUSION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
377172	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN LA ASOCIACION DE VIVENDA FAMILIAR ELMER FAUCETT PROFAMR EN EL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	30/12/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FAMILIAR ELMER FAUCETT - PROFAM, EN EL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	3031368	3031368		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	28/04/2017	28/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO Y OP. TÉCNICA	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	ÁREA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	ÁREA COMPLEMENTARIA Y CERCO PERIMÉTRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
377399	CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA EL ALTIPLANO- CONO NORTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	30/12/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO EL ALTIPLANO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL ALTIPLANO, EN EL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA	4144741	4144741		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	Sí	27/04/2017	27/04/2017



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AREA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	AREA COMPLEMENTARIA Y CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO Y OP. TENICA	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
377631	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SENOR DE LOS MILAGROS - CIRCA- EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	30/12/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SENOR DE LOS MILAGROS-CIRCA, EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, EN EL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA	4528136	4528136		01/06/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/04/2017	27/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

**Comentarios:**